

**Bauprogramm 2024 --- Sachstand 25.11.2024**

Investitionsansatz 10.000.000 EUR

Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	AfV-Beschlus	Finanzierung aus Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungszeitraum	Sachstand 11/2024
Fürther Str. zw. Fuchsstr. und Adolf-Braun-Str., getrennter Rad-/Gehweg	1.024.000 €	AfV 21.02.2019	945.000 € aus 2022	79.000 € Zuschuss	Restarbeiten bis 04/2024	baulich fertiggestellt 7/2024 Markierung in 2025
Bahnhofstr. zw. Marienstr. und Vogelsgarten	975.000 €	AfV 18.04.2013	228.000 € aus 2023	747.000 € aurelis	Restarbeiten bis 06/2024	fertiggestellt
Gebersdorfer Str. zw. Rangaustr. und Felsenstr.	5.038.000 €	AfV 06.07.2017 / AfV 19.02.2020	1.500.000 € aus 2022	3.538.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2024	baulich fertiggestellt bis 12/2024 Markierung in 2025
Hinterm Bahnhof Lückenschluss zur Allersberger Str.	670.000 €	AfV 24.09.2020	670.000 € aus 2021		2023 bis 04/2024	fertiggestellt 5/2024
Oppelner Str.	907.000 €	AfV 09.12.2021	907.000 € aus 2022		2023 bis 2024	fertiggestellt 7/2024
Radweg an Goldbachstr.	150.000 €	nicht erforderlich	150.000 € aus 2022		neu 2025 ff	Umsetzung für 2025 geplant
Virnsberger Straße, Schutzstreifen	425.000 €	AfV 01.12.2022	315.000 € aus 2023	110.000 € Unterhalt	2024	fertiggestellt
Kilianstr. Höhe Georg-Buchner-Str.	180.000 €	AfV 12.09.2022	180.000 € aus 2023		neu 2025	verschoben in 2025 wg. Umleitungsstrecke
Cochläusweg, Lückenschluss	150.000 €	AfV 23.09.2021	150.000 € aus 2023		neu 2025	verschoben in 2025 wg. Hochbaumaßnahme
Bayreuther Str. zw. Rathenauplatz und Berliner Platz	6.620.000 €	AfV 06.05.2021	2.448.000 €	4.172.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2025	im Bau
Meuschelstr. zw. Löbleinstr. und Rollnerstr.	568.000,00 €	AfV 19.10.2023	1.321.000 €	149.500 €	2024 bis 2025	Baubeginn September 2024 - Herbst 2025
Löbleinstraße Süd und Maxfeldstr. Südl. Goetherstr.	902.000,00 €	AfV 19.10.2023			2024 bis 2025	Baubeginn September 2024 - Mitte 2025
Maximilianstr. (Kreuzung Adam-Klein-Str.) zw. Jansenbrücke und Fürther Str.	680.000 €	20.07.23	300.000 €	LSA: 380.000 €	2024 2026	verschoben wegen Verkehrsführung in 2026
Am Nordostbahnhof	295.000,00 €	25.05.2023	295.000 €		2024	im Bau
Kohlenhof-Areal Markierungsplan Kohlenhofstr.	143.000,00 €	16.11.2023	143.000 €		2024	Teilbereiche fertiggestellt Parkbuchten in 2025
Scharrerstraße	215.000,00 €	22.06.2023	135.000 €	80.000,00 €	2024	fertiggestellt 7/2024
Gibitzehofstraße	620.000,00 €	13.06.2024	620.000 €		2024	Ostseite fertiggestellt Westseite in 2025
<b>Fahrradstraßen</b>						
1. BA RSV N-Er - Friedrichstr., Schwepper-mannstr., Pilotystr., Innerer Kleinreuther Weg	2.763.000 €	Ferienausschuss 22.04.2020	1.100.000 € aus 2022	1.663.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2026	im Bau, aber Verzögerungen wegen Spartenverlegungen und jetzt noch Fernwärmeverlegung
Schönweißstraße (Stufe 2)	360.000 €	11.09.2023	360.000 €		neu 2025	Zuschußantrag bei ZUG gestellt Bau in 2025
Sperberstraße (Stufe 2, RVR 3)	980.000 €	11.09.2023	980.000 €		2024	im Bau, bis 5/2025
Kleestraße (Stufe2, RVR 14)	657.000 €	16.11.2023	657.000 €		neu 2025	Zuschußantrag bei ZUG gestellt Bau in 2025
Mittelstraße (RVR 4)	61.000 €	01/2024	61.000 €		2024	fertiggestellt
Stringberger Straße (RVR 10)	567.500 €	18.01.2024	686.000 €		neu 2025	Zuschußantrag bei ZUG gestellt Bau in 2025 vorgesehen
Sybelstraße (RVR 2)	134.000,00 €	19.10.2023	134.000 €		2024	fertiggestellt
<b>Sonstiges</b>						
Fahrradbügel	200.000 €		200.000 €			

Gesamtbausumme: **25.403.500 €** gesamt **14.485.000 €** **10.918.500 €**

Maßnahmen fertiggestellt bzw. im Bau:

aus Radwegeetat:

aus Etat 2024 6.456.000 €  
 aus Etat 2023 543.000 €  
 aus Etat 2022 4.452.000 €  
 aus Etat 2021 670.000 €

**12.121.000 €**

offen:

1.884.000 €  
 330.000 €  
 150.000 €  
 0 €

**2.364.000 €**