

Bauprogramm Radwege 2025 --- Sachstand 25.11.2024

Investitionsansatz 10.000.000 EUR

Maßnahme	geschätzte Gesamtkosten	AfV-Beschlus	Finanzierung aus Radwegeetat	Sonstige Finanzierung	Umsetzungszeitraum	Sachstand 11/2024
Gebersdorfer Str. zw. Rangaustr. und Felsenstr.	5.038.000 €	AfV 06.07.2017 AfV 19.02.2020	1.500.000 €	3.538.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2025	baulich fertiggestellt bis 12/2024 Markierung in 2025
Radweg an Goldbachstr.	150.000 €	nicht erforderlich	150.000 €		2025 ff	Umsetzung in 2025 vorgesehen
Kilianstr. Höhe Georg-Buchner-Str.	180.000 €	AfV 12.09.2022	180.000 €		2025	verschoben in 2025 wg. Umleitungsstrecke
Cochläusweg, Lückenschluss	150.000 €	AfV 23.09.2021	150.000 €		2025	verschoben in 2025 wg. Hochbaumaßnahme
Bayreuther Str. zw. Rathenauplatz und Berliner Platz	6.620.000 €	AfV 06.05.2021	2.448.000 €	4.172.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2025	im Bau
Meuschelstr. zw. Löbleinstr. und Rollnerstr.	568.000 €	AfV 19.10.2023	1.320.500 €	149.500 €	2024 -2025	im Bau, bis Herbst 2025
Löbleinstraße Süd und Maxfeldstr. Süd. Goetherstr.	902.000 €	AfV 19.10.2023			2025	im Bau, bis Mitte 2025
Am Nordostbahnhof	295.000 €	25.05.2023	295.000 €		2024 bis 2025	im Bau
Kohlenhof-Areal Markierungsplan Kohlenhofstr.	143.000,00 €	16.11.2023	143.000 €		2024 bis 2025	Teilbereiche fertiggestellt Parkbuchten in 2025
Gibitzhofstraße	620.000 €	13.06.2024	620.000 €		2025	Ostseite fertiggestellt Westseite in 2025
Spohrstraße	998.000 €	18.7.2019	998.000 €		2025	MIP Aufnahme beantragt Maßnahme in Vorbereitung
Oelser Straße	1.823.000 €	17.03.2022	661.350 €	1.161.650 €	2025	Vereinbarung mit dem Staatlichen Bauamt Nürnberg in Vorbereitung
Fahrradstraßen						
1. BA RSV N-Er - Friedrichstr., Schwepper-mannstr., Pilotystr., Innerer Kleinreuther Weg	2.763.000 €	Ferienausschuss 22.04.2020	1.100.000 €	1.663.000 € Stadt + Zuschuss	2023 bis 2025	im Bau Verzögerungen wegen Spartenverlegung und Fernwärmeausbau
Sperberstraße (Stufe 2, RVR 3)	968.000 €	11.09.2023	513.545 €	454.455 €	2024 bis 2025	im Bau
Strindbergstraße (RVR 10)	686.000 €	18.01.2024	363.839 €	322.161 €	2025	Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 26.02.2024 Bearbeitung bei ZUG (evtl. 01.06.2025) Ausschreibung in Vorbereitung
Kleestraße (Stufe2, RVR 14)	657.000 €	16.11.2023	328.981 €	328.019 €	2025	Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 20.10.2023 Bearbeitung bei ZUG (evtl. 01.04.2025) Ausschreibung in Vorbereitung
Schönweißstraße (Stufe 2)	360.000 €	11.09.2023	196.153 €	163.847 €	2025	Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 15.10.2024 keine Bearbeitung bei ZUG
Strauchstraße	1.934.000 €	21.09.2023	1.288.859 €	645.141 €	2025	Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 25.06.2024 Antrag in Bearbeitung bei ZUG MIP Aufnahme beantragt
Schupfer Straße	404.000 €	18.04.2024	207.064 €	196.936 €	2025	Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 10.07.2024 Keine Bearbeitung von ZUG
Happurger Straße	194.000 €	18.04.2024	83.742 €	110.258 €	2025	Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 03.06.2024 Keine Bearbeitung von ZUG
Rehhofstraße	597.000 €	11.07.2024	208.757 €	388.243 €	2025	Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 18.07.2024 Keine Bearbeitung von ZUG
Senefeder Straße	1.466.311 €	14.12.2023	746.743 €	719.568 €	2025	Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 30.07.2024 Keine Bearbeitung bei ZUG
Frankenstraße	530.000 €	18.04.2024	530.000 €		2025	Zuwendung nach Städtebauförderung wird beantragt
Am Thoner Espan, Michelstraße	760.000 €	18.04.2024	399.518 €	360.482 €	2025	Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 13.10.2024 Keine Bearbeitung von ZUG
Felsenstraße	740.000 €	11.07.2024	284.841 €	455.159 €	2025	Zuwendungsantrag bei ZUG gestellt 13.08.2024 Keine Bearbeitung von ZUG
Sonstiges						
Fahrradbügel	200.000 €		200.000 €			

die blau dargestellten Zahlen sind Schätzungen

Gesamtbausumme:	29.746.311 €	gesamt	14.917.893 €	14.828.418 €
		aus Etat 2025	5.143.677 €	
		aus Etat 2024	6.551.216 €	
		aus Etat 2023	473.000 €	
		aus Etat 2022	2.750.000 €	

Aktuell sind 15 Maßnahmen bei der Nationalen Klimaschutz Initiative (NKI) mit einem Gesamtbauvolumen von rd. 14,5 Mio € (Fördervolumen rd. 6,1 Mio €) beantragt.

Bei der Maßnahme Sperberstraße war die Bearbeitungszeit bei ZUG 12 Monate.

Bei der Maßnahme Kleestraße wird ein Termin 01.04.2025 (18 Monate) in Aussicht gestellt.

12 weitere Maßnahmen haben keinerlei Zusagen.

Es muss davon ausgegangen werden, dass die Bearbeitungszeit min. 18 Monate oder länger beträgt.

Die Möglichkeit eines vorzeitigen Baubeginns sieht die Richtlinie nicht vor.

Ein beschlossener Bundeshaushalt 2025 wird voraussichtlich erst Mitte 2025 zu erwarten sein.